

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 1 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		2,728,780.67	2,758,780.67	2,758,780.67	0.00	0.00	772,000.00	735,000.00	-741,661.94	0.00	0.00	778,661.94	2,795,780.67	2,795,780.67	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		2,728,780.67	2,758,780.67	2,758,780.67	0.00	0.00	772,000.00	735,000.00	-741,661.94	0.00	0.00	778,661.94	2,795,780.67	2,795,780.67	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,800,000.00	1,532,600.00	1,532,600.00	0.00	0.00	252,000.00	600,000.00	-625,695.00	0.00	0.00	277,695.00	1,184,600.00	1,184,600.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		370,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		370,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		190,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	190,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		180,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		910,000.00	747,600.00	747,600.00	0.00	0.00	252,000.00	205,000.00	-191,601.00	0.00	0.00	238,601.00	794,600.00	794,600.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		450,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	-151,565.00	0.00	0.00	91,565.00	270,000.00	270,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		450,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	-151,565.00	0.00	0.00	91,565.00	140,000.00	140,000.00	0.00		
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	150,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10, MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05, MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIF Y CASA DIA	200,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	-21,565.00	0.00	0.00	91,565.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	91.57
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00		
12-03-PIM19-6123-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, CONSISTENTE EN: RASPADO DE PINTURA, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A 2 MANOS.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	84.90
12-13-PIM21-6143-010900	PIM21 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REUNION SOCIAL CONSISTENTE EN: PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A 2 MANOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	11.60
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		180,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 2 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		230,000.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00		
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		50,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	34,964.00	0.00	0.00	110,036.00	335,000.00	335,000.00	0.00		
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	9,280.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
10-21-PIM20-6121-010900	PIM20 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE CARCEL RURAL CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, ZAPATAS, CADENAS Y CASTILLOS, MURO DE TABICON, APLANADOS, FIRME DE PISO, COLOCACION DE REJA METALICA , INSTALACIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	9,280.00	110,000.00	110,000.00	0.00	---	85.44
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	24,244.00	0.00	0.00	100,756.00	225,000.00	225,000.00	0.00		
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	24,244.00	0.00	0.00	100,756.00	225,000.00	225,000.00	0.00	---	87.94
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		
16-04-A0003-5191-010400	A0003 ADQUISICION DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL ECOSYS PARA EL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL , INCLUYE MESA CON RUEDAS, REGULADOR DE VOLTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 3 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
16-09-A0002-5641-010900	A0002, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	97.67
FUN.: 3 SALUD		60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00		
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
03-09-PIM18-6121-010900	PIM18 CONSTRUCCION DE TECHADO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, MURO DE PIEDRA, CASTILLOS DE 15X20 CMS ESTRUCTURAS MONTEN DE 3 Y 2" Y LAMINA ZINTRO ALUM,	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	33.27
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15, MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		310,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		310,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		
12-03-PIM11-6143-010900	PIM11, MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	250,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16, MANTENIMIENETO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		150,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,094.00	0.00	0.00	39,094.00	210,000.00	210,000.00	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		150,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,094.00	0.00	0.00	39,094.00	210,000.00	210,000.00	0.00			
LOC.: 0013 - MAJASTIC		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 4 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-10-PIM22-6123-010900	PIM22 CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL CONSISTENTE EN: COLOCACION DE MONTEN DE 3X1 1/2" DE 6 M. CALIBRE 14, Y LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS DE LONGITUS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	35.41
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,094.00	0.00	0.00	39,094.00	150,000.00	150,000.00	0.00			
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,094.00	0.00	0.00	39,094.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	75.09	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		928,780.67	1,226,180.67	1,226,180.67	0.00	0.00	520,000.00	135,000.00	-115,966.94	0.00	0.00	500,966.94	1,611,180.67	1,611,180.67	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		928,780.67	1,226,180.67	1,226,180.67	0.00	0.00	520,000.00	135,000.00	-115,966.94	0.00	0.00	500,966.94	1,611,180.67	1,611,180.67	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		928,780.67	1,226,180.67	1,226,180.67	0.00	0.00	520,000.00	135,000.00	-115,966.94	0.00	0.00	500,966.94	1,611,180.67	1,611,180.67	0.00			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		928,780.67	1,226,180.67	1,226,180.67	0.00	0.00	520,000.00	135,000.00	-115,966.94	0.00	0.00	500,966.94	1,611,180.67	1,611,180.67	0.00			
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09, MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS)	768,780.67	1,066,180.67	1,066,180.67	0.00	0.00	520,000.00	0.00	19,033.06	0.00	0.00	500,966.94	1,586,180.67	1,586,180.67	0.00	---	94.57	
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14, MANTENIMIENTO DE PUENTE HAMACA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00			
16-04-A0001-5151-010400	A0001, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 5 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	119,395,103.82	119,395,103.82	0.00	0.00	25,765,185.05	5,864,676.96	-35,244,470.89	0.00	0.00	55,144,978.98	139,295,611.91	139,295,611.91	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00	0.00	13,888,684.49	0.00	-9,529,216.50	0.00	0.00	23,417,900.99	51,499,837.54	51,499,837.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00	0.00	13,888,684.49	0.00	-9,529,216.50	0.00	0.00	23,417,900.99	51,499,837.54	51,499,837.54	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00	0.00	13,888,684.49	0.00	-9,529,216.50	0.00	0.00	23,417,900.99	51,499,837.54	51,499,837.54	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00	0.00	13,888,684.49	0.00	-9,529,216.50	0.00	0.00	23,417,900.99	51,499,837.54	51,499,837.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,612,078.01	2,612,078.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,724.82	0.00	0.00	1,629,724.82	2,612,078.01	2,612,078.01	0.00		
03-03-9EA01-2492-010900	9EA01 CAB. MPAL. SUMINISTRO DE 1100 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS (SUMINISTRO DE 1100 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA CAB. MPAL.)	0.00	1,325,508.80	1,325,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-927,856.16	0.00	0.00	927,856.16	1,325,508.80	1,325,508.80	0.00	---	100.00
11-01-93055-6141-010900	93055, SABANILLA, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL CONSISTE EN: 187.50 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 99.38 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 99.38 M3 DE MATERIAL TIPO C, RELLENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO	0.00	565,410.23	565,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,627.09	0.00	0.00	277,627.09	565,410.23	565,410.23	0.00	100.00	100.00
11-05-93058-6143-010900	93058, BARRIO SANTA CRUZ, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, CONSISTE EN: 234.49 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 108.23 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO B, 60 ML DE TUBERIA PVC, SANITARIO DE 6 PULGADAS, 73.14 ML DE TUBER	0.00	721,158.98	721,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,241.57	0.00	0.00	424,241.57	721,158.98	721,158.98	0.00	75.00	58.83
LOC.: 0002 - BASHIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,679.77	0.00	302,679.77	0.00	0.00	0.00	302,679.77	302,679.77	0.00		
11-01-93082-6141-010900	93082, BASHIJA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: 37.29 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 28.28 M3 DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE 66 ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,679.77	0.00	302,679.77	0.00	0.00	0.00	302,679.77	302,679.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 6 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-03-9EA06-2492-010900	9EA06 EL BEBEDERO, SUMINISTRO DE 250 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, (SUMINISTRO DE 250 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES)	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	369,615.38	369,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,615.38	369,615.38	0.00		
11-01-93056-6141-010900	93056, BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ADS DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO, CONCRETO MIXTO A ASE DE CONCRETO F' C200 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA Y GUARNICIONES CON CONCRETO F' C 150 KG/CM2,	0.00	369,615.38	369,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,615.38	369,615.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	5,132,302.99	5,132,302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,889.80	0.00	0.00	260,889.80	5,132,302.99	5,132,302.99	0.00			
03-03-9EA04-2492-010900	9EA04 BUENAVISTA, SUMINISTRO DE 600 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, (SUMINISTRO DE 600 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES)	0.00	723,004.80	723,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,004.80	723,004.80	0.00	---	100.00	
11-05-93029-6143-010900	93029, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO 1 SECCION), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200	0.00	808,117.97	808,117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,117.97	808,117.97	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 7 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-93030-6143-010900	93030, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO JOLUM 2DA SECCION), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 200 MM (8"), SUM	0.00	290,639.28	290,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,639.28	290,639.28	0.00	100.00	100.00
11-05-93033-6143-010900	93033, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO 3 SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	829,837.40	829,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,889.80	0.00	0.00	260,889.80	829,837.40	829,837.40	0.00	100.00	100.00	
11-05-93038-6143-010900	93038, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	829,084.19	829,084.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,084.19	829,084.19	0.00	100.00	100.00	
11-05-93039-6143-010900	93039, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN SEBASTIAN) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	827,287.67	827,287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,287.67	827,287.67	0.00	100.00	100.00	
11-05-93040-6143-010900	93040, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO JOLUM 1 SECCION) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	824,331.68	824,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,331.68	824,331.68	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 8 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	3,397,729.97	3,397,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,729.97	3,397,729.97	0.00		
11-01-93068-6141-010900	93068, EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE ZANJA, TUBERIA ADS DE 18 PULGADAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MUROS A BASE DE PIEDRA BRAZA Y SUMINISTRO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2	0.00	1,973,018.35	1,973,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,018.35	1,973,018.35	0.00	---	0.00
11-02-93075-6144-010900	93075, EL CALVARIO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"), SUMINISTRO E	0.00	1,424,711.62	1,424,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,711.62	1,424,711.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	2,116,731.62	2,116,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,121,807.17	0.00	0.00	1,121,807.17	2,116,731.62	2,116,731.62	0.00			
11-05-93053-6143-010900	93053, CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	1,121,807.17	1,121,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,121,807.17	0.00	0.00	1,121,807.17	1,121,807.17	1,121,807.17	1,121,807.17	0.00	100.00	100.00
11-05-93054-6143-010900	93054, CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A CRISTOBAL COLON, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO)	0.00	994,924.45	994,924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,924.45	994,924.45	0.00	---	0.00	
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	2,917,842.12	2,917,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,759,543.94	0.00	0.00	1,759,543.94	2,917,842.12	2,917,842.12	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 9 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-90335-6141-010900	93035, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN:285.88 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 302.43 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 158.80 ML DE TUBERIA TIPO ADS DE 18 PULGADAS, 110 ML DE TUBERIA ADS DE 24 PULGADAS, RELLENO CON MATERIAL	0.00	1,962,670.00	1,962,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,371.82	0.00	0.00	804,371.82	1,962,670.00	1,962,670.00	0.00	100.00	100.00
11-05-93034-6143-010900	93034, L. CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: 237.70 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 146.99 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO E INSTALACION DE 114 MTS DE TUBERIA PVC. SANITARIO DE 6", SUMINISTRO E INSTALA	0.00	955,172.12	955,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-955,172.12	0.00	0.00	955,172.12	955,172.12	955,172.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		0.00	748,174.02	748,174.02	0.00	0.00	3,913,879.39	0.00	846,647.29	0.00	0.00	3,067,232.10	4,662,053.41	4,662,053.41	0.00			
11-01-93025-6141-010900	93025, MAJASTIC, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: 176.80 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 112.M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 160 ML DE TUBERIA TIPO ADS DE 18" DE DIAMETRO: 86.56M3 DE RELLENO COMPACTO EN ZANJA, 11.84 M2 DE PLANTILLA A BASE	0.00	748,174.02	748,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-748,174.02	0.00	0.00	748,174.02	748,174.02	748,174.02	0.00	100.00	100.00	
11-01-93095-6141-010900	93095, MAJASTIC, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE MAYO, CONSISTE EN: 171.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 107.65 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 83.60 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN, 83.10 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,654.36	1,464,654.36	1,464,654.36	0.00	100.00	100.00
11-01-93101-6141-010900	93101, MAJASTIC, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, CONSISTENTE EN: 95.70 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 53.57 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 51.41 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN, 46.50 M2 DE PISO DE CONCRETO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,228.47	0.00	771,228.47	0.00	0.00	0.00	771,228.47	771,228.47	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 10 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-05-93094-6143-010900	93094, MAJASTIC, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: 128.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 71.53 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 60.00 MTS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6"), SUMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,996.56	0.00	823,592.84	0.00	0.00	854,403.72	1,677,996.56	1,677,996.56	0.00	50.00	50.92
LOC.: 0015 - NUEVO MONTERREY		0.00	1,239,462.34	1,239,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-958,028.59	0.00	0.00	958,028.59	1,239,462.34	1,239,462.34	0.00		
11-01-93044-6141-010900	93044, NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN:SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 18" 135ML EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 201.57 M3 PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 HEC	0.00	1,239,462.34	1,239,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-958,028.59	0.00	0.00	958,028.59	1,239,462.34	1,239,462.34	0.00	80.00	77.29
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	2,257,585.59	2,257,585.59	0.00	0.00	5,180,546.51	0.00	1,307,137.35	0.00	0.00	3,873,409.16	7,438,132.10	7,438,132.10	0.00		
03-03-9EA03-2492-010900	9EA03 MOYOS, SUMINISTRO DE 900 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. (SUMINISTRO DE 900 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	---	100.00
11-01-93099-6141-010900	93099 MOYOS, CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO, CONSISTEN EN: 219 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 167.32 M3 DE EXCAVACION AN ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 102.40 ML DE TUBERIA TIPO ADS DE 18 PULGADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,053.22	1,933,053.22	1,933,053.22	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 11 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-93097-6143-010900	93097, MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN FRANCISCO) 1RA. SECCION), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6"), SUMINISTRO E INS	0.00	1,173,078.39	1,173,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,173,078.39	0.00	0.00	1,173,078.39	1,173,078.39	1,173,078.39	0.00	100.00	100.00
11-05-93103-6143-010900	93103, MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TIERRA COLORADA) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, ESCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. SANITARIO (ALCANTARILLADO), DE 160 MM 6", SUMINISTRO E INSTALACION DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,110.77	0.00	0.00	328,833.22	0.00	0.00	767,277.55	1,096,110.77	1,096,110.77	0.00	72.00	70.00
11-05-93104-6143-010900	93104, LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTEN EN: 148 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 71.53 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 60 M DE TUBERIA DE 6 PULGADAS, 99.10 M DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO DE 8 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,382.52	0.00	0.00	2,151,382.52	0.00	0.00	0.00	2,151,382.52	2,151,382.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	6,578,269.33	6,578,269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,583,897.56	0.00	0.00	2,583,897.56	6,578,269.33	6,578,269.33	0.00		
03-03-9EA02-2492-010900	9EA02 LOS NARANJOS, SUMINISTRO DE 900 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, (SUMINISTRO DE 900 PZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	---	100.00
11-01-93028-6141-010900	93028, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO B, EXCAVACION TIPO C, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CHAPEO EN CORONAM	0.00	1,232,043.10	1,232,043.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407,667.26	0.00	0.00	407,667.26	1,232,043.10	1,232,043.10	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 12 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-93050-6141-010900	93050, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO CENTRO, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO B, EXCAVACION TIPO C, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR,	0.00	336,504.14	336,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,773.75	0.00	0.00	89,773.75	336,504.14	336,504.14	0.00	100.00	100.00
11-05-93027-6143-010900	93027, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA ALTA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM 8",	0.00	1,794,355.73	1,794,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-897,177.86	0.00	0.00	897,177.86	1,794,355.73	1,794,355.73	0.00	100.00	100.00
11-05-93036-6143-010900	93036, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM	0.00	1,189,278.69	1,189,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,278.69	0.00	0.00	1,189,278.69	1,189,278.69	1,189,278.69	0.00	100.00	100.00
11-05-93063-6143-010900	93063, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO COBACH, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, SANITARIO DE 8" , SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	941,580.47	941,580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,580.47	941,580.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	1,179,439.94	1,179,439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,439.94	1,179,439.94	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 13 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-93064-6141-010900	93064, A. QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTENTE EN: 222.60 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 261.93 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 183.56 M2, DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, 195.67 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA,	0.00	1,179,439.94	1,179,439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,439.94	1,179,439.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,650.46	0.00	290,034.17	0.00	0.00	515,616.29	805,650.46	805,650.46	0.00			
11-01-93096-6141-010900	93096, QUIOICH, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ADS 18 PULGAGAS DE DIAMETRO, CONCRETO MIXTO A BASE DE CONCRETO F´ C=200KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA Y GUARNICIONES CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,650.46	0.00	290,034.17	0.00	0.00	515,616.29	805,650.46	805,650.46	0.00	60.00	64.00	
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,402.03	0.00	543,942.32	0.00	0.00	585,459.71	1,129,402.03	1,129,402.03	0.00			
09-01-93098-6141-010900	93098, SAN PATRICION ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: INTEGRADA CON UNA CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA CONSTRUIDA A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA, LA LINEA DE CONDUCCION INTEGRADA POR TUBERIA DE FOGO CED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,402.03	0.00	543,942.32	0.00	0.00	585,459.71	1,129,402.03	1,129,402.03	0.00	55.00	51.84	
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00			
03-03-9EA05-2492-010900	9EA05 UNION JUAREZ, SUMINISTRO DE 250 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. (SUMINISTRO DE 250 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES)	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0031 - ALEGRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,616.60	0.00	269,340.34	0.00	0.00	941,276.26	1,210,616.60	1,210,616.60	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 14 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-02-93091-6144-010900	93091, ALEGRIA, AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADON, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 50 MM.(2") DE DIAMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,616.60	0.00	269,340.34	0.00	0.00	941,276.26	1,210,616.60	1,210,616.60	0.00	77.00	77.75
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,307.30	0.00	474,241.22	0.00	0.00	682,066.08	1,156,307.30	1,156,307.30	0.00		
11-01-93093-6141-010900	93093, 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ADS DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO, CONCRETO MIXTO A BASE DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA Y GUARNICIONES CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,307.30	0.00	474,241.22	0.00	0.00	682,066.08	1,156,307.30	1,156,307.30	0.00	65.00	58.99
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		0.00	1,136,601.71	1,136,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,136,601.71	0.00	0.00	1,136,601.71	1,136,601.71	1,136,601.71	0.00		
11-05-93074-6143-010900	93074, VILLAFLORES, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIALES TIPO B, EXCAVACION DE MATERIALES TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200	0.00	1,136,601.71	1,136,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,136,601.71	0.00	0.00	1,136,601.71	1,136,601.71	1,136,601.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	3,096,378.50	3,096,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,068,980.83	0.00	0.00	2,068,980.83	3,096,378.50	3,096,378.50	0.00		
11-05-93057-6143-010900	93057, STA. CATARINA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM 8", SUMINISTRO E	0.00	3,096,378.50	3,096,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,068,980.83	0.00	0.00	2,068,980.83	3,096,378.50	3,096,378.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	1,667,479.11	1,667,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-800,283.25	0.00	0.00	800,283.25	1,667,479.11	1,667,479.11	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 15 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-93069-6141-010900	93069, A. HUITIPUAN, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: 154.52 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 94.77 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO B, 94.77 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140 M DE TUBERIA DE	0.00	1,667,479.11	1,667,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800,283.25	0.00	0.00	800,283.25	1,667,479.11	1,667,479.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	189,602.43	0.00	120,035.83	0.00	0.00	69,566.60	689,602.43	689,602.43	0.00			
09-05-9EA10-6143-010900	9EA10 LOC. VARIAS, REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 8", COLOCACION DE SILLETAS, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6",	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	189,602.43	0.00	120,035.83	0.00	0.00	69,566.60	689,602.43	689,602.43	0.00	---	81.76	
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	1,258,958.42	1,258,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,258,958.42	0.00	0.00	1,258,958.42	1,258,958.42	1,258,958.42	0.00			
11-01-93045-6141-010900	93045, JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 18" 135 ML, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD 45.80 M3, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100	0.00	1,258,958.42	1,258,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,258,958.42	0.00	0.00	1,258,958.42	1,258,958.42	1,258,958.42	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,558.70	0.00	0.00	104,558.70	800,000.00	800,000.00	0.00			
09-05-9EA12-6143-010900	9EA12, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE FOGO. CED-40 DE 4", SUMINISTRO DE TENDIDO DE TUBERIA DE FOGO CED-40 DE 2", EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE FOGO. CE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,558.70	0.00	0.00	104,558.70	800,000.00	800,000.00	0.00	---	85.95	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 16 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : ED EDUCACION		0.00	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,872,063.04	0.00	0.00	4,872,063.04	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,872,063.04	0.00	0.00	4,872,063.04	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,872,063.04	0.00	0.00	4,872,063.04	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	11,051,375.05	11,051,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,110,647.60	0.00	0.00	4,110,647.60	11,051,375.05	11,051,375.05	0.00		
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,910.44	0.00	0.00	388,910.44	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00		
05-04-93024-6123-010900	93024, BUENAVISTA, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CLAVE: 07DPR1517S CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA VINILICA EN	0.00	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,910.44	0.00	0.00	388,910.44	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	1,910,800.48	1,910,800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,731,879.26	0.00	0.00	1,731,879.26	1,910,800.48	1,910,800.48	0.00		
19-02-93067-6123-010900	93067, LOS MOYOS, MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CLAVE: 07EPR0599K, CONSISTE EN: 2,188.15 M2. DE PINTURA VINILICA EN MUROS, 405.60 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS, 437.23 M2 DE APLANADO DE MURO, 1,075.03 KG DE PE	0.00	771,834.37	771,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-771,834.37	0.00	0.00	771,834.37	771,834.37	771,834.37	0.00	100.00	100.00
22-01-93081-6121-010900	93081, MOYOS, CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 205 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL C.C.T. 007ETV0135C, CONSISTE EN: 430 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 127.94 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 172.92 M2 DE PLANTILLA	0.00	1,138,966.11	1,138,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-960,044.89	0.00	0.00	960,044.89	1,138,966.11	1,138,966.11	0.00	80.00	84.29
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	3,252,995.21	3,252,995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-764,971.14	0.00	0.00	764,971.14	3,252,995.21	3,252,995.21	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 17 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-04-93041-6123-010900	93041, EL PARAISO, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO JAVIER MINA" CLAVE:07DPR0441M, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERM	0.00	1,420,785.96	1,420,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,785.96	1,420,785.96	0.00	---	0.00
06-04-93026-6123-010900	93026, EL PARAISO, REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 616 "FRIDA KHALO" CLAVE 07ETV0663U, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEA	0.00	1,832,209.25	1,832,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-764,971.14	0.00	0.00	764,971.14	1,832,209.25	1,832,209.25	0.00	100.00	98.31	
LOC.: 0022 - QUIOICH		0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00			
25-01-93021-6121-010900	93021, QUIOICH, CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CONSISTE EN: ACERO ESTRUCTURAL, TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 3/4 DE DIAMETRO, LAMINA ZINTRO 0-100 CAL. 26, INSTALACION ELECTRICA, ESTRUCTURA A	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	---	0.00	
LOC.: 0061 - SAN PEDRO		0.00	1,058,300.25	1,058,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,300.25	1,058,300.25	0.00			
05-01-93022-6121-010900	93022, SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELS Y PAVON CLAVE. 07DPB3035Z.	0.00	1,058,300.25	1,058,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,300.25	1,058,300.25	0.00	75.00	50.28	
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224,886.76	0.00	0.00	1,224,886.76	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 18 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-93042-6121-010900	93042, CAMPAMENTO MIRADOR, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 20.50 EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 07DPB1856Q, CONSISTENTE EN: 556 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 15.42 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224,886.76	0.00	0.00	1,224,886.76	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,415.44	0.00	0.00	761,415.44	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00		
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,415.44	0.00	0.00	761,415.44	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00		
25-01-93046-6121-010900	93046, JESUS CARRANZA, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32X20.50 MTS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 "JESUS CARRANZA NEIRA" C.C.T. 07ETK0108Z, CONSISTE EN: 656 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 15.42 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PAR	0.00	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,415.44	0.00	0.00	761,415.44	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00	70.00	36.58
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,759.48	0.00	0.00	1,629,759.48	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,759.48	0.00	0.00	1,629,759.48	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,759.48	0.00	0.00	1,629,759.48	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,759.48	0.00	0.00	1,629,759.48	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,759.48	0.00	0.00	1,629,759.48	7,230,395.81	7,230,395.81	0.00		
01-06-9EA14-1211-010900	9EA14 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	2,168,518.74	2,168,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-542,129.69	0.00	0.00	542,129.69	2,168,518.74	2,168,518.74	0.00	---	100.00
01-07-9EA13-3341-010900	9EA13 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0.00	722,839.58	722,839.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,839.58	722,839.58	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 19 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-9EA08-1211-010900	9EA08 SABANILLA, GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS (CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MPAL	0.00	3,751,899.60	3,751,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-937,974.90	0.00	0.00	937,974.90	3,751,899.60	3,751,899.60	0.00	---	66.67
06-05-9EA07-3551-010900	9EA07 SABANILLA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL)	0.00	587,137.89	587,137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,654.89	0.00	0.00	149,654.89	587,137.89	587,137.89	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	29,102,432.41	29,102,432.41	0.00	0.00	7,506,045.79	5,864,676.96	-4,684,936.16	0.00	0.00	6,326,304.99	30,743,801.24	30,743,801.24	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,102,432.41	29,102,432.41	0.00	0.00	7,506,045.79	5,864,676.96	-4,684,936.16	0.00	0.00	6,326,304.99	30,743,801.24	30,743,801.24	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	29,102,432.41	29,102,432.41	0.00	0.00	7,506,045.79	5,864,676.96	-4,684,936.16	0.00	0.00	6,326,304.99	30,743,801.24	30,743,801.24	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	20,797,811.33	20,797,811.33	0.00	0.00	5,864,676.96	0.00	-1,298,784.52	0.00	0.00	7,163,461.48	26,662,488.29	26,662,488.29	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,104,447.17	1,104,447.17	0.00	0.00	5,864,676.96	0.00	1,156,371.59	0.00	0.00	4,708,305.37	6,969,124.13	6,969,124.13	0.00			
02-01-93023-6141-010900	93023, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (PERIMETRO MERCADO; 1A SUR PONIENTE; ANDADOR BOCA CHULUM), CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 09 PZA LUMINARIO XSP1C 101 W. 127/220V. BETA LED TECHNOLOGY, 18 PZA. LUMINIARIO LUMA 2 100 W. IP	0.00	804,447.17	804,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,447.17	804,447.17	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 20 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-9EA09-6153-010900	9EA09 SABANILLA, REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA EN CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, COLOCACION DE MALLA-LAC 6-6-10-10, CONCRETO F"C	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,397.12	0.00	0.00	24,397.12	300,000.00	300,000.00	0.00	---	95.10
34-01-90317-6121-010900	90317, CAB. MPAL, CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (NAV 1), CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F"C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,338.48	0.00	843,336.37	0.00	0.00	2,089,002.11	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	80.00	71.24	
34-01-90318-6121-010900	90318, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 2), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F"C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,338.48	0.00	337,432.34	0.00	0.00	2,594,906.14	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	75.00	88.49	
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	340,604.59	340,604.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,604.59	340,604.59	0.00			
29-01-93005-6151-010900	93005, BOCACHULUM, CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN B Y C, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO F"C=250 KGCM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL. 12 Y 1.25 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE M	0.00	340,604.59	340,604.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,604.59	340,604.59	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	1,001,046.58	1,001,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,069.25	0.00	0.00	123,069.25	1,001,046.58	1,001,046.58	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 21 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
29-01-93020-6151-010900	93020 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTENTE EN: SUB ESTRUCTURA: A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2, MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPER ESTRUCTURA: CONCRETO HIDRAULICO F'C=	0.00	1,001,046.58	1,001,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,069.25	0.00	0.00	123,069.25	1,001,046.58	1,001,046.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	2,128,088.10	2,128,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,088.10	2,128,088.10	0.00			
05-05-93047-6153-010900	93047, CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE CAMINO: LOS MOYOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+400, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 9.4 KM DE CAMINO, 658 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 276 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMENT	0.00	2,128,088.10	2,128,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,088.10	2,128,088.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		0.00	2,918,220.82	2,918,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,525,966.20	0.00	0.00	1,525,966.20	2,918,220.82	2,918,220.82	0.00			
05-01-93043-6151-010900	93043, CHILINTIEL DE JUAREZ, APERTURA DE CAMINO (PRIMERA ETAPA): SUSHUPA A CHILINTIEL DE JUAREZ CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES: 43.014.68 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 1,338.32 M3 Y 0.80 KM DE REAFINAMIENTO.	0.00	2,918,220.82	2,918,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,525,966.20	0.00	0.00	1,525,966.20	2,918,220.82	2,918,220.82	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	614,723.35	614,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,723.35	614,723.35	0.00			
09-03-93003-6151-010900	93003, MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTENTE EN: 562.50 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 6.75 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 75.00 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 528.75 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10, 450.00 M2 DE CONCRETO FC=200 KG	0.00	614,723.35	614,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,723.35	614,723.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	5,082,751.00	5,082,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,120.66	0.00	0.00	806,120.66	5,082,751.00	5,082,751.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 22 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-93037-6151-010900	93037, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO A BASI DE: 48.96M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 73.44 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 326 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 136 ML DE GUARNICION DE SECCION 15X20X45 Y R	0.00	473,379.71	473,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,379.71	473,379.71	0.00	---	0.00
05-05-93002-6153-010900	93002 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO: LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+400, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 12.40 KM DE CAMINO, 1860.00 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 5262.40 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVES	0.00	2,605,501.04	2,605,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,501.04	2,605,501.04	0.00	100.00	100.00
05-05-93016-6153-010900	93016, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM. 0+000 AL KM 13+800, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 13 KM DE CAMINO, 2070 M3 EN DEZASOLVE DE CUNETAS, 5242.08 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIEN	0.00	1,197,749.59	1,197,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,749.59	1,197,749.59	0.00	100.00	100.00
29-01-93052-6151-010900	93052, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN: SUB ESTRUCTURA: A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2, MURO DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPER ESTRUCTURA: CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REF	0.00	806,120.66	806,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,120.66	0.00	0.00	806,120.66	806,120.66	806,120.66	806,120.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		0.00	1,896,008.16	1,896,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,008.16	1,896,008.16	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 23 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-93059-6153-010900	93059, SAN PATRICIO ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO: 06 DE SEPTIEMBRE A POBLADO NUEVO SAKIJA, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 3.40 KM DE CAMINO, 238 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 3,486.80 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVES	0.00	1,896,008.16	1,896,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,008.16	1,896,008.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	2,098,586.66	2,098,586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,586.66	2,098,586.66	0.00		
05-01-93015-6151-010900	93015, UNION JUAREZ, APERTURA DE CAMINO, CRUCERO SAN MARCOS A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 0+980, CONSISTE EN: 23,615.39 EN EXCAVACION EN CORTESE DE: 945.20 M3 EN FORMACION DE TERRRAPLENES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE 0.98 KM D	0.00	2,098,586.66	2,098,586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,586.66	2,098,586.66	0.00	50.00	70.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	3,613,334.90	3,613,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,334.90	3,613,334.90	0.00		
05-05-93001-6153-010900	93001 CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO: CAMPAMENTO MIRADOR A CRUCERO MADERO: KM 0+000 AL KM 8+700, CONSISTENE EN: REHABILITACION DE 8.7 KM DE CAMINO, 1335 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 4002.00 M3 DE TENDIDO, CONCORMACION DE MATERIAL DE REV	0.00	3,613,334.90	3,613,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,334.90	3,613,334.90	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	7,118,722.53	7,118,722.53	0.00	0.00	652,470.49	5,864,676.96	-3,386,151.64	0.00	0.00	-1,826,054.83	1,906,516.06	1,906,516.06	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,864,676.96	5,864,676.96	0.00	0.00	0.00	5,864,676.96	-3,284,213.01	0.00	0.00	-2,580,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
03-01-93017-6121-010900	93017 CAB MPAL. CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8, CIMB	0.00	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	0.00	0.00	2,932,338.48	-1,642,106.51	0.00	0.00	-1,290,231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	--

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 24 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-93018-6121-010900	93018, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F' C= 50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	0.00	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	0.00	0.00	2,932,338.48	-1,642,106.50	0.00	0.00	-1,290,231.98	0.00	0.00	0.00	85.00	---
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	1,254,045.57	1,254,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,409.12	0.00	0.00	754,409.12	1,254,045.57	1,254,045.57	0.00		
03-01-93076-6121-010900	93076, EL BEDERO, CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, ZAPATA ARMADA Y COLODAS, MURETE DE ENRRASE CON TABICON DE 10X14X28 CMS, CADENAS DE 14X20 CM	0.00	1,254,045.57	1,254,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,409.12	0.00	0.00	754,409.12	1,254,045.57	1,254,045.57	0.00	65.00	60.16
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,470.49	0.00	652,470.49	0.00	0.00	0.00	652,470.49	652,470.49	0.00		
03-05-93102-6123-010900	93102, EL PARAISO, REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICION DE PISO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS. MURO DE ENRASE DE COLUMNA DE 40X40 CMS. APLANADOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,470.49	0.00	652,470.49	0.00	0.00	0.00	652,470.49	652,470.49	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,185,898.55	1,185,898.55	0.00	0.00	988,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	988,898.34	2,174,796.89	2,174,796.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	988,898.34	988,898.34	988,898.34	0.00		
04-01-93100-6141-010900	93100, CAB. PAL. INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSISTE EN: COLOCACION DE 08 POSTES CONICO METALICO DE 12 MTS. CON CRUCETA, 24 PROYECTOR CIRCULAR DE 22" DE 1000W., 08 BASES DE CONCRETO DE 80X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	988,898.34	988,898.34	988,898.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	985,898.55	985,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,898.55	985,898.55	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 25 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-01-93032-6141-010900	93032, MOYOS, INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 34 PZAS DE LUMINIARIO LUMA 2 100 W. IP67 FORLIGTH 127/220V., 34 PZAS. POSTES CÓNICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, 548 ML. CABLE VULCANEL TRIPLEX XLP 2X6 AWG	0.00	985,898.55	985,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,898.55	985,898.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
04-04-9EA11-6143-010900	9EA11, SABANILLA, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN: FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, BALASTROS VAPOR DE SODIO 100 WTS, FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WTS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA 2024 MCA, TORK, ADQUISICION DE 3 TRANS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	79.59
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00	0.00	4,370,454.77	0.00	-14,528,495.71	0.00	0.00	18,898,950.48	36,688,487.69	36,688,487.69	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00	0.00	4,370,454.77	0.00	-14,528,495.71	0.00	0.00	18,898,950.48	36,688,487.69	36,688,487.69	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00	0.00	4,370,454.77	0.00	-14,528,495.71	0.00	0.00	18,898,950.48	36,688,487.69	36,688,487.69	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00	0.00	4,370,454.77	0.00	-14,528,495.71	0.00	0.00	18,898,950.48	36,688,487.69	36,688,487.69	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,327,273.91	4,327,273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,419,067.93	0.00	0.00	2,419,067.93	4,327,273.91	4,327,273.91	0.00			
02-01-93010-6111-010900	93010, BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3. MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON	0.00	2,853,798.13	2,853,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-945,592.15	0.00	0.00	945,592.15	2,853,798.13	2,853,798.13	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 26 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-93012-6111-010900	93012, BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ	0.00	522,862.05	522,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-522,862.05	0.00	0.00	522,862.05	522,862.05	522,862.05	0.00	100.00	100.00
05-01-93011-6111-010900	93011, BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE EXSTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMIZA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	0.00	950,613.73	950,613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950,613.73	0.00	0.00	950,613.73	950,613.73	950,613.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - BASHIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,025.55	0.00	364,096.41	0.00	0.00	965,929.14	1,330,025.55	1,330,025.55	0.00			
02-01-93085-6111-010900	93085, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX. CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,860.23	0.00	256,123.68	0.00	0.00	758,736.55	1,014,860.23	1,014,860.23	0.00	75.00	74.76	
05-01-93086-6111-010900	93086, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,165.32	0.00	107,972.73	0.00	0.00	207,192.59	315,165.32	315,165.32	0.00	70.00	65.74	
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	979,779.99	979,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-979,779.99	0.00	0.00	979,779.99	979,779.99	979,779.99	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 27 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-93060-6111-010900	93060, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE CADA UNA EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTUR	0.00	979,779.99	979,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-979,779.99	0.00	0.00	979,779.99	979,779.99	979,779.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	1,461,863.18	1,461,863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,461,863.18	0.00	0.00	1,461,863.18	1,461,863.18	1,461,863.18	0.00		
01-01-93019-6111-010900	93019 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTES CADA UNA EN: 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION: 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERREO TPIO "B" DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 6.8	0.00	1,461,863.18	1,461,863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,461,863.18	0.00	0.00	1,461,863.18	1,461,863.18	1,461,863.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - LOS MANGOS		0.00	570,858.88	570,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,858.88	0.00	0.00	570,858.88	570,858.88	570,858.88	0.00		
02-01-93031-6111-010900	93031, LOS MANGOS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	570,858.88	570,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,858.88	0.00	0.00	570,858.88	570,858.88	570,858.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	833,218.07	833,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,218.07	833,218.07	833,218.07	0.00		
16-04-93051-6141-010900	93051, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTE EN: COLOCACION DE 9 POSTES DE CONCRETO, 9 POSTES DE 13-600, 4 POSTES DE 12-750, 03 POSTES DE 9-400, 3 TRANSFORMADORES AUTOMATICOS 1B DE 15 KVA 132200YT/7620-127-240V., Y LA INSTAL	0.00	833,218.07	833,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,218.07	833,218.07	833,218.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	5,382,706.58	5,382,706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,048,858.43	0.00	0.00	1,048,858.43	5,382,706.58	5,382,706.58	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 28 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-93006-6111-010900	93006, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX	0.00	3,549,846.47	3,549,846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-689,474.10	0.00	0.00	689,474.10	3,549,846.47	3,549,846.47	0.00	100.00	100.00
03-01-93008-6111-010900	93008, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INLCUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCU	0.00	650,389.38	650,389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,527.33	0.00	0.00	127,527.33	650,389.38	650,389.38	0.00	100.00	100.00	
05-01-93007-6111-010900	93007, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	1,182,470.73	1,182,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,857.00	0.00	0.00	231,857.00	1,182,470.73	1,182,470.73	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		0.00	1,623,136.28	1,623,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,268,575.29	0.00	0.00	1,268,575.29	1,623,136.28	1,623,136.28	0.00			
02-01-93083-6111-010900	93083, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KH/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CAD	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,268,575.29	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 29 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-93084-6111-010900	93084, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	354,560.99	354,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,560.99	354,560.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	2,519,406.48	2,519,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,763,584.54	0.00	0.00	1,763,584.54	2,519,406.48	2,519,406.48	0.00			
01-01-93092-6111-010900	93092, UNION HIDALGO, CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA; 6.88	0.00	2,519,406.48	2,519,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,763,584.54	0.00	0.00	1,763,584.54	2,519,406.48	2,519,406.48	0.00	70.00	70.00	
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	2,807,438.50	2,807,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,064,161.88	0.00	0.00	1,064,161.88	2,807,438.50	2,807,438.50	0.00			
02-01-93077-6111-010900	93077, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,064,161.88	0.00	0.00	1,064,161.88	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	65.00	55.92	
03-01-93079-6111-010900	93079, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA,	0.00	313,640.59	313,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,640.59	313,640.59	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 30 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-93078-6111-010900	93078, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		0.00	591,883.59	591,883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,883.59	0.00	0.00	591,883.59	591,883.59	591,883.59	0.00			
06-01-93080-6111-010900	93080, EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLO DE 15X15, MURO DE 12 CM ESP	0.00	591,883.59	591,883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,883.59	0.00	0.00	591,883.59	591,883.59	591,883.59	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	1,478,657.35	1,478,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-739,854.48	0.00	0.00	739,854.48	1,478,657.35	1,478,657.35	0.00			
02-01-93009-6111-010900	93009, DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO	0.00	487,233.84	487,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,233.84	487,233.84	0.00	100.00	100.00	
03-01-930T2-6111-010900	930T02, DR. MVS. CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECTUCI	0.00	89,269.13	89,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,269.13	89,269.13	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 31 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-930T1-6111-010900	930T01, DR. MVS, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHHO FIRME, COSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE. PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	162,299.90	162,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,299.90	162,299.90	0.00	100.00	100.00
06-01-93070-6111-010900	93070, DR. MANUEL V.S., CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MUR	0.00	739,854.48	739,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-739,854.48	0.00	0.00	739,854.48	739,854.48	739,854.48	739,854.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		0.00	1,246,898.96	1,246,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-508,125.95	0.00	0.00	508,125.95	1,246,898.96	1,246,898.96	0.00			
02-01-93071-6111-010900	93071, FRANCISCO VILLA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-508,125.95	0.00	0.00	508,125.95	951,431.47	951,431.47	0.00	60.00	53.41	
05-01-93072-6111-010900	93072, FRANCISCO VILLA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	---	0.00	
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	1,662,531.94	1,662,531.94	0.00	0.00	209,093.72	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	603,050.37	1,871,625.66	1,871,625.66	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 32 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-93061-6111-010900	93061, CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00
03-01-90T05-6111-010900	930T05, CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR: INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00
05-01-93062-6111-010900	93062, CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN;SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2-44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	1,496,278.75	1,496,278.75	0.00	0.00	188,184.35	0.00	-861,121.31	0.00	0.00	1,049,305.66	1,684,463.10	1,684,463.10	0.00			
02-01-93048-6111-010900	93048, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,141,717.76	1,141,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,560.32	0.00	0.00	506,560.32	1,141,717.76	1,141,717.76	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 33 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-930T4-6111-010900	930T04, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA Y CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	188,184.35	188,184.35	188,184.35	0.00	100.00	100.00
05-01-90349-6111-010900	93049, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	354,560.99	354,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,560.99	0.00	0.00	354,560.99	354,560.99	354,560.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	0.00	241,220.16	0.00	-507,430.11	0.00	0.00	748,650.27	748,650.27	748,650.27	0.00		
02-01-93088-6111-010900	93088, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,430.11	0.00	0.00	507,430.11	507,430.11	507,430.11	0.00	100.00	100.00
03-01-90R15-6111-010900	930R15, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME , CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	83,637.49	83,637.49	83,637.49	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 34 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-90T14-6111-010900	930R14, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMNISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,582.67	157,582.67	157,582.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,470.47	0.00	1,653,470.47	0.00	0.00	0.00	1,653,470.47	1,653,470.47	0.00			
16-02-93105-6144-010900	93105, GRA. CASTELLANOS DOMINGUEZ, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ, CONSISTE EN: COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO: 24 POSTES DE 12-750, 02 POSTES DE 9-400,01 TRANSFORMADOR AUTOMATICO 2B DE 10 KVA 1320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,470.47	0.00	1,653,470.47	0.00	0.00	0.00	1,653,470.47	1,653,470.47	0.00	---	0.00	
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	1,855,810.69	1,855,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,056,612.66	0.00	0.00	1,056,612.66	1,855,810.69	1,855,810.69	0.00			
02-01-93013-6111-010900	93013, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO	0.00	1,392,096.67	1,392,096.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	761,145.17	1,392,096.67	1,392,096.67	0.00	50.00	54.68	
05-01-93014-6111-010900	93014, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA	0.00	463,714.02	463,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,467.49	0.00	0.00	295,467.49	463,714.02	463,714.02	0.00	60.00	63.72	
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		0.00	1,310,327.72	1,310,327.72	0.00	0.00	186,972.81	0.00	-1,310,327.72	0.00	0.00	1,497,300.53	1,497,300.53	1,497,300.53	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 35 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-93089-6111-010900	93089, FRONTERA E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	1,014,860.23	1,014,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,014,860.23	0.00	0.00	1,014,860.23	1,014,860.23	1,014,860.23	0.00	100.00	100.00
03-01-90T16-6111-010900	930T16, F. EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	167,274.98	167,274.98	167,274.98	0.00	100.00	100.00
05-01-93090-6111-010900	93090, FRONTERA E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	0.00	19,697.83	0.00	-295,467.49	0.00	0.00	315,165.32	315,165.32	315,165.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		0.00	1,662,531.94	1,662,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,531.94	1,662,531.94	0.00		
02-01-93065-6111-010900	93065, SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CO	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 36 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-93066-6111-010900	93066, SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0065 - LINDAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	561,487.71	561,487.71	561,487.71	0.00			
02-01-93087-6111-010900	93087, LINDAVISTA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX. CADENA O CASTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00	100.00	100.00	
03-01-90T13-6111-010900	930T13, LINDAVISTA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.12	62,728.12	62,728.12	0.00	100.00	100.00	
05-01-90T12-6111-010900	930T12, LINDAVISTA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS, DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00	100.00	100.00	
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	345,622.21	345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00			
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	345,622.21	345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 37 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	345,622.21	345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	345,622.21	345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	345,622.21	345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00		
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - BASHIJA		0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00		
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MUNICIPAL CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL.	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	18,003,716.10	18,003,716.10	0.00	0.00	14,776.08	0.00	-3,653,098.78	-249,588.80	0.00	3,917,463.66	18,018,492.18	18,018,492.18	0.00			
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,917.35	0.00	0.00	445,917.35	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,917.35	0.00	0.00	445,917.35	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,917.35	0.00	0.00	445,917.35	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,917.35	0.00	0.00	445,917.35	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,917.35	0.00	0.00	445,917.35	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00			
01-02-F0004-1134-020100	F0004, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC. (CONTRATACION DE DE 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 2 BRIGADISTA CHOFERES Y 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CAB. MPAL.	0.00	1,467,686.72	1,467,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,305.29	0.00	0.00	367,305.29	1,467,686.72	1,467,686.72	0.00	---	74.92	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 38 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-F0004-1322-020100	F0004, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC. (CONTRATACION DE DE 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 2 BRIGADISTA CHOFERES Y 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CAB. MPAL.	0.00	244,614.45	244,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,614.45	244,614.45	0.00	---	0.00
01-02-F0002-2611-020100	F0002, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 6 VEHICULOS DE LA UMPC.)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,820.00	0.00	0.00	68,820.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	68.82	
01-02-F0003-3551-020100	F0003, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA UMPC (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA TENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES AL MOMENTO DE CUALQUIER EMERGENCIA)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	88.77	
01-02-F0004-3981-020100	F0004, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC. (CONTRATACION DE DE 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 2 BRIGADISTA CHOFERES Y 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CAB. MPAL.	0.00	34,246.03	34,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,792.06	0.00	0.00	9,792.06	34,246.03	34,246.03	0.00	---	57.20	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00			
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 39 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-F0016-3111-020700	F0016, PAGO DE ADEUDO HISTORIO ANTE C.F.E. (PAGO DE ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y USO GENERAL DE LAS LOCALIDADES)	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	---	99.99
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-983,866.16	0.00	0.00	983,866.16	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-983,866.16	0.00	0.00	983,866.16	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-983,866.16	0.00	0.00	983,866.16	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-983,866.16	0.00	0.00	983,866.16	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-983,866.16	0.00	0.00	983,866.16	5,279,997.82	5,279,997.82	0.00			
01-01-F0007-1134-020100	F0007, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	118,876.80	118,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,537.39	0.00	0.00	36,537.39	118,876.80	118,876.80	0.00	---	80.74	
01-01-F0007-1322-020100	F0007, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00	---	0.00	
01-01-F0007-3751-020100	F0007, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	34.84	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 40 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-F0007-3981-020100	F0007, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	2,773.79	2,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-792.52	0.00	0.00	792.52	2,773.79	2,773.79	0.00	---	57.14
02-02-F0020-3341-020100	F0020 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA)	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	---	0.00
02-03-F0022-3341-020100	F0022 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00
02-02-F0020-3751-020100	F0020 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA)	0.00	90,035.80	90,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,035.80	90,035.80	0.00	---	0.00
02-03-F0022-3751-020100	F0022 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	0.00
03-07-F0008-1134-020100	F0008, RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	1,804,074.00	1,804,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452,821.37	0.00	0.00	452,821.37	1,804,074.00	1,804,074.00	0.00	---	74.45
03-07-F0008-1322-020100	F0008, RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	300,679.00	300,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,679.00	300,679.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 41 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-07-F0008-1592-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	164,160.00	164,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00	164,160.00	0.00	---	25.69
03-06-F0018-2611-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	552,860.00	552,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,804.00	0.00	0.00	113,804.00	552,860.00	552,860.00	0.00	---	64.74	
03-06-F0018-2721-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	396,758.00	396,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,711.76	0.00	0.00	209,711.76	396,758.00	396,758.00	0.00	---	52.86	
03-06-F0018-3451-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00	
03-06-F0018-3551-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	281,966.21	281,966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,764.00	0.00	0.00	94,764.00	281,966.21	281,966.21	0.00	---	77.66	
03-07-F0008-3981-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	42,095.06	42,095.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,970.21	0.00	0.00	11,970.21	42,095.06	42,095.06	0.00	---	56.67	
03-07-F0008-3992-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	---	0.00	
03-06-F0018-5411-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	---	100.00	
04-09-F0019-2721-020100	F0019 PROFESIONALIZACION EN MATERIAL DE JUTICIA PENAL (MATERIAL DE APOYO PARA LA OPERACION PRIMER RESPONDIENTE)	0.00	24,783.04	24,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,783.04	0.00	0.00	24,783.04	24,783.04	24,783.04	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 42 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-08-F0021-3341-020100	F0021 FORMACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	---	0.00
04-08-F0021-3751-020100	F0021 FORMACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	---	0.00
07-13-F0009-1134-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	163,636.56	163,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,090.95	0.00	0.00	34,090.95	163,636.56	163,636.56	0.00	---	70.83	
07-13-F0009-1322-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	27,272.76	27,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,272.76	27,272.76	0.00	---	0.00	
07-13-F0009-3751-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	73.78	
07-13-F0009-3981-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	3,818.19	3,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,090.92	0.00	0.00	1,090.92	3,818.19	3,818.19	0.00	---	57.14	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 43 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-13-F0009-3992-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-504,134.78	0.00	0.00	504,134.78	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-504,134.78	0.00	0.00	504,134.78	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-504,134.78	0.00	0.00	504,134.78	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-504,134.78	0.00	0.00	504,134.78	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-504,134.78	0.00	0.00	504,134.78	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00			
07-02-F0011-1134-020200	F0011, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE QUE REALIZARAN LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS	0.00	1,953,685.20	1,953,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-491,009.35	0.00	0.00	491,009.35	1,953,685.20	1,953,685.20	0.00	---	74.83	
07-02-F0011-1322-020200	F0011, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE QUE REALIZARAN LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS	0.00	325,614.20	325,614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,614.20	325,614.20	0.00	---	0.00	
07-02-F0011-3981-020200	F0011, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE QUE REALIZARAN LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS	0.00	45,585.99	45,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,125.43	0.00	0.00	13,125.43	45,585.99	45,585.99	0.00	---	56.84	
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	14,776.08	0.00	-260,750.02	0.00	0.00	275,526.10	950,189.88	950,189.88	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	14,776.08	0.00	-260,750.02	0.00	0.00	275,526.10	950,189.88	950,189.88	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 44 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	14,776.08	0.00	-260,750.02	0.00	0.00	275,526.10	950,189.88	950,189.88	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	14,776.08	0.00	-260,750.02	0.00	0.00	275,526.10	950,189.88	950,189.88	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	14,776.08	0.00	-260,750.02	0.00	0.00	275,526.10	950,189.88	950,189.88	0.00		
02-03-F0006-2711-020100	F0006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, (COMPRA DE 34 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	202,750.02	202,750.02	0.00	0.00	14,776.08	0.00	-202,750.02	0.00	0.00	217,526.10	217,526.10	217,526.10	0.00	---	100.00
02-03-F0005-5411-020100	F0005, ADQUISICION DE UNA CAMIONETA (CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA AÑO 2019, EQUIPADA CON RADIO MOVIL TK7302, TORRETA DE LED, COLOR AMBAR, SIRENA COMPACTA, BOCINA, ROLL BAR TIPO COMANDO, ROTULADA Y BAJO LINEAMIENTOS,	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	---	100.00
02-02-F0017-6143-010900	F0017 EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESAZOLVE DE CUNETAS. CONSISTE EN: EXTRACCION DE 2,654 M3 MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERA Y CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CABECERA DEL MPIO. ANTE CU	0.00	267,287.97	267,287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	267,287.97	267,287.97	0.00	---	81.44
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00		
01-00-F0000-2211-010800	F0001, DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS ESCOLARES (DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3085 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO. DE SABANILLA, CH IS.	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 45 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	749,383.20	749,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,588.80	0.00	249,588.80	749,383.20	749,383.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	749,383.20	749,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,588.80	0.00	249,588.80	749,383.20	749,383.20	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	749,383.20	749,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,588.80	0.00	249,588.80	749,383.20	749,383.20	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	749,383.20	749,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,588.80	0.00	249,588.80	749,383.20	749,383.20	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	749,383.20	749,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,588.80	0.00	249,588.80	749,383.20	749,383.20	0.00		
06-00-F0014-4411-010900	F0014, ADQUISICION DE COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADA DE FRENTE FRIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES RURALES.	0.00	749,383.20	749,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,588.80	0.00	249,588.80	749,383.20	749,383.20	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,784.86	0.00	0.00	260,784.86	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,784.86	0.00	0.00	260,784.86	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,784.86	0.00	0.00	260,784.86	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,784.86	0.00	0.00	260,784.86	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,784.86	0.00	0.00	260,784.86	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
04-01-F0010-1134-021200	F0010, ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDICENTES TECNICOS DEL RAMO 33 PARA EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	1,016,045.04	1,016,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,011.26	0.00	0.00	254,011.26	1,016,045.04	1,016,045.04	0.00	---	74.99
04-01-F0010-1322-021200	F0010, ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDICENTES TECNICOS DEL RAMO 33 PARA EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	169,340.84	169,340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,340.84	169,340.84	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 46 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-01-F0010-3981-021200	F0010, ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDICENTES TECNICOS DEL RAMO 33 PARA EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	23,707.72	23,707.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,773.60	0.00	0.00	6,773.60	23,707.72	23,707.72	0.00	---	57.14
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920,464.03	0.00	0.00	920,464.03	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920,464.03	0.00	0.00	920,464.03	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920,464.03	0.00	0.00	920,464.03	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
02-00-F0013-4311-021200	F0013, MEJORAMIENTO GENETICO (APOYO PARA LA ADQUISICION DE 20 SEMENTALES BOVINO DE LA RAZA BEEFMASTER PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	921,991.20	921,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-520,464.03	0.00	0.00	520,464.03	921,991.20	921,991.20	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	921,991.20	921,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-520,464.03	0.00	0.00	520,464.03	921,991.20	921,991.20	0.00		
04-00-F0015-2492-021200	F0015, FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 2,000 PIEZAS DE MOLINOS MANUAL MARCA ESTRELLA)	0.00	921,991.20	921,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-520,464.03	0.00	0.00	520,464.03	921,991.20	921,991.20	0.00	---	81.45
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

02-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 47 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
06-00-F0023-6153-010900	F0023, REHABILITACION DE CAMINO: EL PARAISO A ASUNCION HUITIUPAN KM 0+000 AL KM 4+100, CONSISTENTE EN: DESMONTE DE 4.1 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETAS, CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	---	0.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,181.58	0.00	0.00	277,181.58	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,181.58	0.00	0.00	277,181.58	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,181.58	0.00	0.00	277,181.58	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,181.58	0.00	0.00	277,181.58	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,181.58	0.00	0.00	277,181.58	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			
02-02-F0024-3521-010900	F0024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASMISION PARA COBERTURA CELULAR 3G	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,181.58	0.00	0.00	277,181.58	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	34.68	
T otal General		2,728,780.67	140,527,609.30	140,527,609.30	0.00	0.00	26,551,961.13	6,599,676.96	-39,639,231.61	-249,588.80	0.00	59,841,104.58	160,479,893.47	160,479,893.47	0.00			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARMEN GOMEZ RAMIREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE