

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 1 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		2,900,082.54	2,900,082.54	2,900,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,931.80	0.00	0.00	638,931.80	2,900,082.54	2,900,082.54	0.00		
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		2,900,082.54	2,900,082.54	2,900,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,931.80	0.00	0.00	638,931.80	2,900,082.54	2,900,082.54	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		1,850,082.54	1,850,082.54	1,850,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,082.54	1,850,082.54	0.00		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0018 - EL PARAISO</b>		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
12-05-PIM14-6141-010900	PIM14, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		1,310,082.54	1,310,082.54	1,310,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,082.54	1,310,082.54	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		150,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		150,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
12-07-PIM17-6143-010900	PIM17 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES) EN DIFERENES LOCALIDADES DE SABANILLA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	62.43
12-06-PIM11-6153-010900	PIM11, MANTENIMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
17-09-PIM16-6143-010900	PIM16 REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA ICHEJA (2DA ETAPA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	30.26
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 2 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		800,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		400,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00		
12-10-PIM05-6143-010900	PIM05, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		400,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00		
12-10-PIM06-6143-010900	PIM06, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		160,082.54	160,082.54	160,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,082.54	160,082.54	0.00		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		160,082.54	160,082.54	160,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,082.54	160,082.54	0.00		
12-09-PIM13-6123-010900	PIM13, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	160,082.54	160,082.54	160,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,082.54	160,082.54	0.00	---	0.00
<b>FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
12-03-PIM10-6143-010900	PIM10, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
17-01-PIM12-6121-010900	PIM12, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EDUCACION	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
17-01-PIM08-6123-010900	PIM08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,931.80	0.00	0.00	638,931.80	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00			
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,931.80	0.00	0.00	638,931.80	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 3 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-638,931.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,931.80</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-638,931.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,931.80</b>	<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>		
12-06-PIM07-6153-010900	PIM07, MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS)	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,277.80	0.00	0.00	501,277.80	800,000.00	800,000.00	0.00	---	94.15
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09, MANTENIMIENTO DE PUENTES DE HAMACA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,654.00	0.00	0.00	137,654.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	91.77
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>		
17-06-PIM15-6153-010900	PIM15, REHABILITACION DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
<b>FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>39,075,563.60</b>	<b>39,075,563.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,924,235.94</b>	<b>0.00</b>	<b>29,194,225.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,730,010.16</b>	<b>115,999,799.54</b>	<b>115,999,799.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,739,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,787.21</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,739,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,787.21</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,739,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,787.21</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,739,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,787.21</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>6,663,673.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,581.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,581.49</b>	<b>1,287,581.49</b>	<b>1,287,581.49</b>	<b>0.00</b>			
11-02-20333-6144-010900	203033 CAB. MPAL. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: 136.40 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 84.00 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6", 77.60 ML DE TUBERIA DE 8" CONSTRUCCION DE 01 POZO DE VISITA, 14 REGISTROS DE DESCARGA DOMICILIARIA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,581.49	1,287,581.49	1,287,581.49	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0006 - EL CALVARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,517.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,517.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,517.11</b>	<b>1,287,517.11</b>	<b>0.00</b>			
11-05-20388-6143-010900	203088 EL CALVARIO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., SANITARIO DE 200 MM (8"), SUMINISTRO E INSTALACION DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,517.11	0.00	1,287,517.11	0.00	0.00	0.00	1,287,517.11	1,287,517.11	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,894.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,894.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,894.77</b>	<b>1,166,894.77</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 4 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-01-20385-6141-010900	203085 MOYOS, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LA CIMA, CONSISTE EN: 113.30 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 165.40 M3 DE EXCAVACION, 412.30 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, 115.60 M2 DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, 7.20 M3 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,894.77	0.00	1,166,894.77	0.00	0.00	0.00	1,166,894.77	1,166,894.77	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096,963.13</b>	<b>0.00</b>	<b>460,757.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,205.72</b>	<b>1,096,963.13</b>	<b>1,096,963.13</b>	<b>0.00</b>		
11-01-20354-6141-010900	203054 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN ZANJAS DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,963.13	0.00	460,757.41	0.00	0.00	636,205.72	1,096,963.13	1,096,963.13	0.00	55.00	58.00
<b>LOC.: 0022 - QUIOICH</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,345.50</b>	<b>0.00</b>	<b>836,345.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,345.50</b>	<b>836,345.50</b>	<b>0.00</b>		
11-01-20386-6143-010900	203086 QUIOICH, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: 108.67 M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS, 28.28 M3 DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 08 PULGADAS DE DIAMET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,345.50	0.00	836,345.50	0.00	0.00	0.00	836,345.50	836,345.50	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,371.57</b>	<b>0.00</b>	<b>988,371.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,371.57</b>	<b>988,371.57</b>	<b>0.00</b>		
09-05-20366-6143-010900	203066 FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 1 1/2" EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" Y "C" RELLENO CON MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,371.57	0.00	988,371.57	0.00	0.00	0.00	988,371.57	988,371.57	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 5 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		0.00	1,741,524.99	1,741,524.99	0.00	0.00	5,428,306.50	0.00	3,653,797.02	0.00	0.00	1,774,509.48	7,169,831.49	7,169,831.49	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	1,741,524.99	1,741,524.99	0.00	0.00	5,428,306.50	0.00	3,653,797.02	0.00	0.00	1,774,509.48	7,169,831.49	7,169,831.49	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	1,741,524.99	1,741,524.99	0.00	0.00	5,428,306.50	0.00	3,653,797.02	0.00	0.00	1,774,509.48	7,169,831.49	7,169,831.49	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	1,741,524.99	1,741,524.99	0.00	0.00	5,428,306.50	0.00	3,653,797.02	0.00	0.00	1,774,509.48	7,169,831.49	7,169,831.49	0.00		
<b>LOC.: 0006 - EL CALVARIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,239.09	0.00	2,684,239.09	0.00	0.00	0.00	2,684,239.09	2,684,239.09	0.00		
21-01-20387-6121-010900	203087 EL CALVARIO, BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "CRISTOBAL COLON", CLAVE: 07EPR0144L, CONSISTE EN: DESMATELAMIENTO DE 252.80 M2 DE CERCAS DE MALLA CICLON, 176.15 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 138.77 M3 DE EXCAVACION, 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,939.09	0.00	1,391,939.09	0.00	0.00	0.00	1,391,939.09	1,391,939.09	0.00	---	0.00
22-01-20389-6121-010900	203089 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 857 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, C.C.T. 07ETV0879T, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, MURO DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACION, MURO DE 12 CM DE ESPESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,300.00	0.00	1,292,300.00	0.00	0.00	0.00	1,292,300.00	1,292,300.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA</b>		0.00	302,963.84	302,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,963.84	302,963.84	0.00		
26-01-20315-6121-010900	203015, JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO, 71 JESUS CARRANZA NEIRA CCT. 07ETK0108Z, CONSISTE EN: 53.34M2 DE RELLENO A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 561.10 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y	0.00	302,963.84	302,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,963.84	302,963.84	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0023 - SAN PATRICIO</b>		0.00	503,654.30	503,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-503,654.30	0.00	0.00	503,654.30	503,654.30	503,654.30	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 6 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
26-01-20324-6121-010900	203024, SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN ESCUTIA CLAVE, 07DPB27045, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CADENAS DE	0.00	503,654.30	503,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-503,654.30	0.00	0.00	503,654.30	503,654.30	503,654.30	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0031 - ALEGRIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,358.31</b>	<b>0.00</b>	<b>175,409.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,948.33</b>	<b>511,358.31</b>	<b>511,358.31</b>	<b>0.00</b>			
05-01-20365-6121-010900	203065 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CLAVE 07KPB1B1428H, CONSISTE EN: CONSTRUCCION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,358.31	0.00	175,409.98	0.00	0.00	335,948.33	511,358.31	511,358.31	0.00	55.00	65.70	
<b>LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>930,966.28</b>	<b>0.00</b>	<b>930,966.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>930,966.28</b>	<b>930,966.28</b>	<b>0.00</b>			
05-01-20343-6121-010900	203043 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 07EPR0431E, CONSISTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENA Y CASTILLO DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,966.28	0.00	930,966.28	0.00	0.00	0.00	930,966.28	930,966.28	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>934,906.85</b>	<b>934,906.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,301,742.82</b>	<b>0.00</b>	<b>366,835.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>934,906.85</b>	<b>2,236,649.67</b>	<b>2,236,649.67</b>	<b>0.00</b>			
06-01-20382-6121-010900	203082 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2 EE C/U, E-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 196 "OCTAVIO PAZ" CLAVE; 07ETK0196K., CONSISTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABE Y LOSA DE AZOTE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,742.82	0.00	1,301,742.82	0.00	0.00	0.00	1,301,742.82	1,301,742.82	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 7 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-04-20320-6123-010900	203020, A. HUITIUPAN, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1122 JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE 07ETV11300, CONSISTE EN: 1,193.17 M2 DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 367.49 M2 DE IMPERMEABILIZANTE, INSTALACION ELECTRICA EN SALA	0.00	934,906.85	934,906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-934,906.85	0.00	0.00	934,906.85	934,906.85	934,906.85	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-627,316.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,316.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-627,316.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,316.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-627,316.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,316.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-627,316.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,316.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-627,316.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,316.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>3,763,899.60</b>	<b>0.00</b>		
02-01-20EA1-1211-010900	20EA01 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,	0.00	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-627,316.60	0.00	0.00	627,316.60	3,763,899.60	3,763,899.60	0.00	---	33.33
<b>PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,284.35</b>	<b>389,284.35</b>	<b>0.00</b>		
06-00-20322-6153-010900	203022 BUENAVISTA, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN: CIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON F' C=150 KG/CM2 ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA, MURO DE MAMPOSTERIA, BARANDAL A BASE DE TUBO CED	0.00	389,284.35	389,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,284.35	389,284.35	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 8 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	17,790,658.31	17,790,658.31	0.00	0.00	17,474,385.06	0.00	372,269.05	0.00	0.00	17,102,116.01	35,265,043.37	35,265,043.37	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	17,790,658.31	17,790,658.31	0.00	0.00	17,474,385.06	0.00	372,269.05	0.00	0.00	17,102,116.01	35,265,043.37	35,265,043.37	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	17,790,658.31	17,790,658.31	0.00	0.00	17,474,385.06	0.00	372,269.05	0.00	0.00	17,102,116.01	35,265,043.37	35,265,043.37	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	17,790,658.31	17,790,658.31	0.00	0.00	15,854,521.29	0.00	-1,247,594.72	0.00	0.00	17,102,116.01	33,645,179.60	33,645,179.60	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	7,745,663.37	7,745,663.37	0.00	0.00	3,133,756.50	0.00	-4,611,906.87	0.00	0.00	7,745,663.37	10,879,419.87	10,879,419.87	0.00		
19-01-20325-6141-010900	203025, CAB.MPAL. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (MERCADO MUNICIPAL), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA EN CIMENTACION, CIMBRA EN CADENAS, CASTILLOS Y TRABES, ACERO DE	0.00	1,919,959.89	1,919,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,919,959.89	0.00	0.00	1,919,959.89	1,919,959.89	1,919,959.89	0.00	100.00	100.00
34-01-20305-6121-010900	203005 CAB. MAPL. CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL NAVE 4, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	0.00	3,133,756.50	3,133,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,133,756.50	0.00	0.00	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	0.00	100.00	100.00
34-01-20327-6121-010900	203027 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MARCADO MUNICIPAL (NAVE 3), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,756.50	0.00	3,133,756.50	0.00	0.00	0.00	3,133,756.50	3,133,756.50	0.00	---	0.00
37-05-23010-6143-010900	203010 CAB. MPA. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, RODAPIE DE PIEDRA, MURO DE PIEDRA BRAZA, CADENAS Y CASTILLOS, MUROS DE TABICON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	0.00	2,691,946.98	2,691,946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,691,946.98	0.00	0.00	2,691,946.98	2,691,946.98	2,691,946.98	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0002 - BASHIJA</b>		0.00	931,821.60	931,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,973.88	0.00	0.00	516,973.88	931,821.60	931,821.60	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 9 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
18-01-20321-6141-010900	203021, BASHIJA, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 474.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 157.77 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 153.30 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, 370 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 202 ML	0.00	931,821.60	931,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,973.88	0.00	0.00	516,973.88	931,821.60	931,821.60	0.00	50.00	55.48
<b>LOC.: 0003 - EL BEBEDERO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,960,874.43</b>	<b>1,960,874.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,262.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,262.40</b>	<b>2,377,136.83</b>	<b>2,377,136.83</b>	<b>0.00</b>		
05-05-20316-6153-010900	203016 EL BEBEDERO, REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO RAYA SARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+900, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 6 MTS X 3 MTS DE LUZ, 203073 EL BEBEDERO	0.00	1,960,874.43	1,960,874.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,874.43	1,960,874.43	0.00	---	0.00
19-01-20373-6141-010900	203073 EL BEBEDERO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, PLANTILLA DE CONCRETO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, Y C, RELLENO DE ESCAVACIONES, MURO DE PIEDRA, CHAPEO EN EL CORONAMIENTO TUBOS PARA DRENES, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,262.40	416,262.40	416,262.40	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,737.49</b>	<b>0.00</b>	<b>677,737.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,737.49</b>	<b>677,737.49</b>	<b>677,737.49</b>	<b>0.00</b>		
20-01-23107-6151-010900	203107 BOCACHULUM, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO A BASE DE 4.20 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 64.80 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 288 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 240 ML DE GUARNICION DE SECCION 15X20X45 Y 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,737.49	0.00	677,737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	677,737.49	677,737.49	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>1,207,423.21</b>	<b>1,207,423.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,207,423.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,207,423.21</b>	<b>1,207,423.21</b>	<b>1,207,423.21</b>	<b>1,207,423.21</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 10 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-20311-6151-010900	203011, CHILINTIEL DE JUAREZ, APERTURA DE CAMINO (II ETAPA), CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES DE:21.500 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 200 M3, DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES Y 0.70 KM DE BONIFICACION POR REAFINAMIENTO,	0.00	1,207,423.21	1,207,423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,207,423.21	0.00	0.00	1,207,423.21	1,207,423.21	1,207,423.21	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,999.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,999.89</b>	<b>1,351,999.89</b>	<b>1,351,999.89</b>	<b>0.00</b>			
20-01-20384-6151-010900	203084 LOS MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN RAFAEL), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	686,592.70	686,592.70	686,592.70	0.00	100.00	100.00	
20-01-23083-6151-010900	203083 LOS MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TIERRA COLORADA), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", GUARNICIONES F'C=150 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	665,407.19	665,407.19	665,407.19	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,781,862.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,873,904.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,907,958.16</b>	<b>4,781,862.98</b>	<b>4,781,862.98</b>	<b>0.00</b>			
05-05-20303-6153-010900	203003 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO : CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS, KM 0+000 AL KM 13+800, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 13.80 KM DE CAMINO, 2070.00 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 5242.08 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,350.00	1,743,350.00	1,743,350.00	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 11 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-23050-6153-010900	203050 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 68.40 M3 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, 102.60 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 456.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 380 ML DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X45.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,388.12	0.00	720,388.12	0.00	0.00	0.00	720,388.12	720,388.12	0.00	---	0.00
20-01-20355-6151-010900	203055 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JOLUM, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS EN MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,866.27	0.00	490,433.13	0.00	0.00	490,433.14	980,866.27	980,866.27	0.00	50.00	50.00	
20-01-20356-6151-010900	203056 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LOPEZ, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	674,175.02	674,175.02	674,175.02	0.00	100.00	100.00	
20-01-20396-6151-010900	203096 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LAS TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,083.57	0.00	663,083.57	0.00	0.00	0.00	663,083.57	663,083.57	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,280.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,432,498.56</b>	<b>3,800,779.00</b>	<b>3,800,779.00</b>	<b>0.00</b>			
05-01-20363-6151-010900	203063 LOS MARTINEZ, APERTURA DE CAMINO, CONSISTE EN: 51,150.00 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 2000 M3 EN FORMACION DE TERRAPLEN Y 2.5 KM DE BONIFICACION POR REFINAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,779.00	0.00	1,368,280.44	0.00	0.00	2,432,498.56	3,800,779.00	3,800,779.00	0.00	55.00	64.00	
<b>LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM</b>		<b>0.00</b>	<b>1,561,127.16</b>	<b>1,561,127.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-523,336.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,336.54</b>	<b>1,561,127.16</b>	<b>1,561,127.16</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 12 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-20326-6153-010900	203026, ATOYAC NAYLUM, PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 108 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 162 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 720 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10 Y 600 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON	0.00	1,561,127.16	1,561,127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,336.54	0.00	0.00	523,336.54	1,561,127.16	1,561,127.16	0.00	40.00	33.52
<b>LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,958,376.38</b>	<b>3,958,376.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,958,376.38</b>	<b>3,958,376.38</b>	<b>0.00</b>		
05-01-20301-6151-010900	203001 CERRO NAVA, APERTURA DE CAMINO (PRIMERA ETAPA) JESUS CARRANZA A CERRO NAVA, CONSISTE EN: 58.500 M3 DE EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO,	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>425,372.16</b>	<b>425,372.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,372.16</b>	<b>425,372.16</b>	<b>0.00</b>		
05-05-20302-6153-010900	203002, A. HUITIUPAN, REHABILITACION DE CAMINO; ASUNCION HUITIUPAN AL PANTEON DE HUITIUPAN, CONSISTEN EN: REHABILITACION DE 1.2 KM DE TERRACERIA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE 1.2 KM, OBRAS DE DRENA	0.00	425,372.16	425,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,372.16	425,372.16	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,123.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,123.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,123.03</b>	<b>1,692,123.03</b>	<b>0.00</b>			
05-01-20375-6151-010900	203075 FRONTERA E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE VADO DE 6 MTS DE ANCHO, CONSISTE EN: 462.64 M3 CONCRETO CICLOPEO, 81.90 M3 CONCRETO HIDRAULICO CON F' C=200 KG/CM2 Y 70 ML DE CONCRETO MIXTO CON 25.20 M3 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, 37.80 M3 DE ZAMPEADO DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,123.03	0.00	1,692,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,123.03	1,692,123.03	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,863.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,863.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,863.77</b>	<b>1,619,863.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>952,887.43</b>	<b>0.00</b>	<b>952,887.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>952,887.43</b>	<b>952,887.43</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 13 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-01-20380-6141-010900	203080 MOYOS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS, (BARRIOS, CENTRO, TIERRA COLORADA, SAN FRANCISCO 2A. SECCION Y SAN FRANCISCO), CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 31 PZA. LUMINIARIO LUMA 2 100W. IP67 FORLIGHTI 127/220V., 31 PZA POSTES CONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,887.43	0.00	952,887.43	0.00	0.00	0.00	952,887.43	952,887.43	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,976.34</b>	<b>0.00</b>	<b>666,976.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,976.34</b>	<b>666,976.34</b>	<b>0.00</b>		
04-01-20395-6141-010900	203095 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (CALLE 3A ORIENTE), CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 22 PZAS, LUMINIARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHTI 127/220V, 22 POSTES CONICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, 400 ML CABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,976.34	0.00	666,976.34	0.00	0.00	0.00	666,976.34	666,976.34	0.00	---	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,357,870.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,055,589.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,302,280.86</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,357,870.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,055,589.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,302,280.86</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,357,870.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,055,589.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,302,280.86</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>15,390,196.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,357,870.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,055,589.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,302,280.86</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>62,748,067.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - BASHIJA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,082.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,082.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,082.62</b>	<b>1,886,082.62</b>	<b>0.00</b>		
16-02-20374-6144-010900	203074 BASHIJA, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BASHIJA, CONSISTEN EN: COLOCACION DE 22 POSTES DE CONCRETO - 01 POSTE DE 13-600, 18 POSTES DE 12-750, 03 POSTES DE 9-400, 05 TRANSF. AUTO. 1B DE 10 KVA 13200YT/7620-120/240., 01 TRANSF. AUT. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,082.62	0.00	1,886,082.62	0.00	0.00	0.00	1,886,082.62	1,886,082.62	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0003 - EL BEBEDERO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 14 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-23104-6111-010900	203104 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME , CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00	
03-01-23106-6111-010900	203106 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	---	0.00	
05-01-23105-6111-010900	203105 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME. CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,122,409.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037,715.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,693.92</b>	<b>5,122,409.48</b>	<b>5,122,409.48</b>	<b>0.00</b>			
01-01-20368-6111-010900	203068 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	0.00	1,280,602.37	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 15 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
01-01-20369-6111-010900	203069 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CURTOS DORMITORIOS SECTO 2, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	0.00	1,280,602.37	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00	---	0.00	
01-01-20370-6111-010900	203070 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTE EN: 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	0.00	712,429.37	0.00	0.00	568,173.00	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00	40.00	44.37	
01-01-20371-6111-010900	203071 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4, CONSISTE EN:12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	0.00	764,081.45	0.00	0.00	516,520.92	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00	45.00	40.33	
<b>LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,854,267.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585,692.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,575.29</b>	<b>3,854,267.47</b>	<b>3,854,267.47</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20338-6111-010900	203038 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	0.00	1,268,575.28	0.00	0.00	1,268,575.29	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00	50.00	50.00	
03-01-20340-6111-010900	203040 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,203.60	0.00	529,203.60	0.00	0.00	0.00	529,203.60	529,203.60	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 16 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-20339-6111-010900	203039 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,913.30	0.00	787,913.30	0.00	0.00	0.00	787,913.30	787,913.30	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,553,232.55</b>	<b>4,553,232.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,601.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,553,232.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20306-6111-010900	203006 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,902,862.93	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	100.00	100.00	
02-01-20318-6111-010900	203018 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. AR	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,268,575.29	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00	
03-01-20308-6111-010900	203008 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM2 DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERC	0.00	396,902.70	396,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-396,902.70	0.00	0.00	396,902.70	396,902.70	396,902.70	0.00	100.00	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 17 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-20344-6111-010900	203044 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	264,601.80	0.00	100.00	100.00
05-01-20307-6111-010900	203007 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN : SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,934.98	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	590,934.98	0.00	100.00	100.00
05-01-20319-6111-010900	203019 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2), CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FI	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0018 - EL PARAISO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,921,947.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,895,886.50</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>0.00</b>		
02-01-20357-6111-010900	203057 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	0.00	1,263,389.40	0.00	0.00	1,908,048.82	3,171,438.22	3,171,438.22	0.00	55.00	60.16

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 18 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-20359-6111-010900	203059 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,504.50	0.00	264,601.80	0.00	0.00	396,902.70	661,504.50	661,504.50	0.00	60.00	60.00
05-01-20358-6111-010900	203058 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,891.63	0.00	393,956.65	0.00	0.00	590,934.98	984,891.63	984,891.63	0.00	60.00	60.00	
<b>LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>	<b>856,259.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,874.46</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20360-6111-010900	203060 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 151X20 CMS. ARMADO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	453,772.65	0.00	0.00	814,802.64	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	75.00	64.23	
03-01-20362-6111-010900	203062 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	--	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 19 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-20361-6111-010900	203061 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	137,884.83	0.00	0.00	256,071.82	393,956.65	393,956.65	0.00	80.00	65.00
<b>LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)</b>		<b>0.00</b>	<b>4,663,905.82</b>	<b>4,663,905.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,663,905.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,663,905.82</b>	<b>4,663,905.82</b>	<b>4,663,905.82</b>	<b>0.00</b>		
01-01-20309-6111-010900	203009, UNION HIDALGO (EL CHORRO), CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRU	0.00	4,663,905.82	4,663,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,663,905.82	0.00	0.00	4,663,905.82	4,663,905.82	4,663,905.82	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0026 - UNION JUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>4,817,834.35</b>	<b>0.00</b>		
02-01-20398-6111-010900	203098 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3,MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	0.00	3,171,438.22	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	3,171,438.22	0.00	---	0.00
03-01-23100-6111-010900	203100 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,504.50	0.00	661,504.50	0.00	0.00	0.00	661,504.50	661,504.50	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 20 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-20399-6111-010900	203099 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,891.63	0.00	984,891.63	0.00	0.00	0.00	984,891.63	984,891.63	0.00	--	0.00
<b>LOC.: 0027 - EL VERGEL</b>		<b>0.00</b>	<b>761,145.17</b>	<b>761,145.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,135.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-761,145.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,280.24</b>	<b>1,156,280.24</b>	<b>1,156,280.24</b>	<b>0.00</b>		
02-01-20323-6111-010900	203023 EL VERGEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CMS. ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTI	0.00	761,145.17	761,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	761,145.17	0.00	100.00	100.00
03-01-230T4-6111-010900	2030T004 EL VERGEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON CORRECTA MADERA DE PINO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	158,761.08	158,761.08	158,761.08	0.00	100.00	100.00
05-01-230T1-6111-010900	2030T001 EL VERGEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	236,373.99	236,373.99	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,645.75</b>	<b>0.00</b>	<b>571,832.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,813.01</b>	<b>1,080,645.75</b>	<b>1,080,645.75</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 21 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-20364-6111-010900	203064 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,573.93	0.00	315,760.92	0.00	0.00	508,813.01	824,573.93	824,573.93	0.00	70.00	61.71
05-01-20367-6111-010900	203067 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,566.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,566.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,566.52</b>	<b>2,091,566.52</b>	<b>0.00</b>		
06-01-20379-6111-010900	203079 CR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS PARA BAÑOS, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,566.52	0.00	2,091,566.52	0.00	0.00	0.00	2,091,566.52	2,091,566.52	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0034 - VILLAFLORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890,700.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890,700.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890,700.61</b>	<b>2,890,700.61</b>	<b>0.00</b>		
02-01-20376-6111-010900	203076 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	0.00	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 22 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-20378-6111-010900	203078 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,902.70	0.00	396,902.70	0.00	0.00	0.00	396,902.70	396,902.70	0.00	---	0.00
05-01-20377-6111-010900	203077 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN:SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	0.00	590,934.98	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>444,001.34</b>	<b>444,001.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,884.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-444,001.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,886.16</b>	<b>581,886.16</b>	<b>581,886.16</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20317-6111-010900	203017, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEY, CADENA O C	0.00	444,001.34	444,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-444,001.34	0.00	0.00	444,001.34	444,001.34	444,001.34	0.00	100.00	100.00	
05-01-230T2-6111-010900	2030T002, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSIST EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMNISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIRJA LA LAMINA A LOS MONTENENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	137,884.82	137,884.82	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>1,927,133.74</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 23 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-20351-6111-010900	203051 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00	
03-01-20353-6111-010900	203053 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	---	0.00	
05-01-20352-6111-010900	203052 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761,145.17</b>	<b>0.00</b>	<b>761,145.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761,145.17</b>	<b>761,145.17</b>	<b>0.00</b>			
02-01-23109-6111-010900	203109 NUEVO MEXICO , CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,145.17	0.00	761,145.17	0.00	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0040 - CERRO BLANCO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,408,917.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,485.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>951,431.47</b>	<b>2,408,917.18</b>	<b>2,408,917.18</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 24 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-23030-6111-010900	203030 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	634,287.64	0.00	0.00	951,431.47	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	70.00	60.00
03-01-23032-6111-010900	203032 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	---	0.00
05-01-23031-6111-010900	203031 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA</b>		<b>0.00</b>	<b>4,143,337.54</b>	<b>4,143,337.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,905,195.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,905,195.93</b>	<b>4,143,337.54</b>	<b>4,143,337.54</b>	<b>0.00</b>		
02-01-20312-6111-010900	203012, STA CATARINA, CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS, ARMADO CON AR	0.00	2,727,436.87	2,727,436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,727,436.87	0.00	0.00	2,727,436.87	2,727,436.87	2,727,436.87	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 25 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-20314-6111-010900	203014, STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECU	0.00	568,893.87	568,893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,752.26	0.00	0.00	330,752.26	568,893.87	568,893.87	0.00	70.00	58.14
05-01-20313-6111-010900	203013, STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAS LAMINA	0.00	847,006.80	847,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-847,006.80	0.00	0.00	847,006.80	847,006.80	847,006.80	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0045 - SAN RAFAEL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,519.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,519.16</b>	<b>997,519.16</b>	<b>997,519.16</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20328-6111-010900	203028 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	761,145.17	0.00	100.00	100.00	
05-01-2307-6111-010900	2030T007 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	236,373.99	236,373.99	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,854,267.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,092,946.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761,320.90</b>	<b>3,854,267.48</b>	<b>3,854,267.48</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 26 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20336-6111-010900	203036 ASUNCION HUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 1, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00	
02-01-20347-6111-010900	203047 ASUNCION HUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR2) CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	507,254.39	0.00	0.00	761,320.90	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	68.00	60.01	
03-01-20342-6111-010900	203042 ASUNCION HUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 1, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	---	0.00	
03-01-20349-6111-010900	203049 ASUNCION HUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2), CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	---	0.00	
05-01-20337-6111-010900	203037 ASUNCION HUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 1, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 27 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
05-01-20348-6111-010900	203048 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULDA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,760.43</b>	<b>0.00</b>	<b>949,760.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,760.43</b>	<b>949,760.43</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	
12-01-20381-6141-010900	203081 NVO. SAKIJA, CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. A BASE DE ZAPATAS ASILADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2. INCLUYE FOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,760.43	0.00	949,760.43	0.00	0.00	0.00	949,760.43	949,760.43	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0065 - LINDAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,426.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,426.73</b>	<b>385,426.73</b>	<b>385,426.73</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	
02-01-20346-6111-010900	203046 LINDA VISTA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEC,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05	253,715.05	253,715.05	0.00	100.00	100.00	
03-01-230T6-6111-010900	2030T006 LINDA VISTA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN:FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.36	52,920.36	52,920.36	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 28 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-230T5-6111-010900	2030T005 LINDA VISTA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32	78,791.32	78,791.32	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,408,917.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,408,917.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,408,917.18</b>	<b>2,408,917.18</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20391-6111-010900	203091 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	---	0.00	
03-01-20393-6111-010900	203093 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	---	0.00	
05-01-20392-6111-010900	203092 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMIANA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA</b>		<b>0.00</b>	<b>824,573.93</b>	<b>824,573.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,062.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-824,573.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,636.92</b>	<b>1,252,636.92</b>	<b>1,252,636.92</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 29 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20329-6111-010900	203029, JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARIILA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO	0.00	824,573.93	824,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,573.93	0.00	0.00	824,573.93	824,573.93	824,573.93	0.00	100.00	100.00
03-01-23T10-6111-010900	2030T010 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,991.17	171,991.17	171,991.17	0.00	100.00	100.00
05-01-20394-6111-010900	203094 JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	256,071.82	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023,490.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023,490.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023,490.43</b>	<b>2,023,490.43</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20334-6111-010900	203034 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,004.05	0.00	1,332,004.05	0.00	0.00	0.00	1,332,004.05	1,332,004.05	0.00	--	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 30 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
03-01-20341-6111-010900	203041 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,831.89	0.00	277,831.89	0.00	0.00	0.00	277,831.89	277,831.89	0.00	---	0.00	
05-01-20335-6111-010900	203035 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN:SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,654.49	0.00	413,654.49	0.00	0.00	0.00	413,654.49	413,654.49	0.00	---	0.00	
<b>FF. : EC FISDMF REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>2,217,247.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>			
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB, MPAL, CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00	
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB, MPAL, CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL,	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>1,871,625.66</b>	<b>1,871,625.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871,625.66</b>	<b>1,871,625.66</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 31 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-93065-6111-010900	93065 SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00
03-01-93076-6111-010900	93076 SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT	0.00	209,093.72	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00
05-01-93066-6111-010900	93066 SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIMAR LA LAM	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>12,252,895.48</b>	<b>12,252,895.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,716,969.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,969.22</b>	<b>12,252,895.48</b>	<b>12,252,895.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-476,871.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,871.20</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-476,871.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,871.20</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-476,871.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,871.20</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-476,871.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,871.20</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-476,871.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,871.20</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>2,115,125.95</b>	<b>0.00</b>			
01-02-20403-1134-020100	20403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,483,299.12	1,483,299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-369,958.20	0.00	0.00	369,958.20	1,483,299.12	1,483,299.12	0.00	---	45.81	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 32 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-20403-1322-020100	20403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	247,216.52	247,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,216.52	247,216.52	0.00	---	0.00
01-02-20404-2611-020100	20404 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	7.60	
01-02-20406-3551-020100	20406 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,317.00	0.00	0.00	99,317.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	62.43	
01-02-20403-3981-020100	20403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	34,610.31	34,610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.31	34,610.31	0.00	---	14.20	
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>355,226.00</b>	<b>0.00</b>			
02-01-20410-3111-020700	20410 PAGO DE ADUEDO HISTORICO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,226.00	355,226.00	0.00	---	0.00	
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373,239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,239.08</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373,239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,239.08</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373,239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,239.08</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373,239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,239.08</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373,239.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,239.08</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>3,017,484.93</b>	<b>0.00</b>			
01-01-20405-1134-020100	20405 PREVENCION SODIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	0.00	118,876.80	118,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,812.80	0.00	0.00	19,812.80	118,876.80	118,876.80	0.00	---	37.50	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 33 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-20405-1322-020100	20405 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00	---	0.00
01-01-20405-3751-020100	20405 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	6.00
01-01-20405-3981-020100	20405 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIONES CIUDADANA (VIATICOS Y PASAJES)	0.00	2,773.80	2,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.80	2,773.80	0.00	---	14.29
03-07-20402-1134-020100	20402 RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	0.00	1,979,128.40	1,979,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,519.88	0.00	0.00	343,519.88	1,979,128.40	1,979,128.40	0.00	---	37.79	
03-07-20402-1322-020100	20402 RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	0.00	330,295.43	330,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,295.43	330,295.43	0.00	---	0.00	
03-07-20402-1592-020100	20402 RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	0.00	186,480.00	186,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,480.00	186,480.00	0.00	---	0.00	
03-07-20402-3981-020100	20402 RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	0.00	46,188.48	46,188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,188.48	46,188.48	0.00	---	13.70	
03-07-20402-3992-020100	20402 RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS.)	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 34 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-13-20401-1134-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	163,638.00	163,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,906.40	0.00	0.00	9,906.40	163,638.00	163,638.00	0.00	---	26.89
07-13-20401-1322-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	27,273.00	27,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00	27,273.00	0.00	---	0.00
07-13-20401-3751-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
07-13-20401-3981-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	3,818.22	3,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.22	3,818.22	0.00	---	14.29
07-13-20401-3992-020100	20401 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
<b>PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-547,419.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,419.66</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-547,419.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,419.66</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-547,419.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,419.66</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-547,419.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,419.66</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-547,419.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,419.66</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>2,605,717.58</b>	<b>0.00</b>		
07-02-20409-1134-020200	20409 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,189,678.64	2,189,678.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-547,419.66	0.00	0.00	547,419.66	2,189,678.64	2,189,678.64	0.00	---	46.28
07-02-20409-1322-020200	20409 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	364,946.44	364,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,946.44	364,946.44	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 35 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-02-20409-3981-020200	20409 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIERTE	0.00	51,092.50	51,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,092.50	51,092.50	0.00	---	14.26
<b>PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>		<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,467.09</b>	<b>283,467.09</b>	<b>0.00</b>		
02-02-20411-6143-010900	20411 EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESAZOLVE DE CUNETAS, CONSISTE EN: EXTRACCION DE 1,830 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERIAS QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CAB. MPAL. ANTE CUAL	0.00	283,467.09	283,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,467.09	283,467.09	0.00	---	67.01
<b>PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>2,355,342.96</b>	<b>0.00</b>		
01-00-20408-2211-010800	20408 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS ESCOLARES	0.00	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,342.96	2,355,342.96	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
MUNICIPIO DE SABANILLA**

**EPE**

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 36 de 36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>		0.00	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,439.28	0.00	0.00	319,439.28	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,439.28	0.00	0.00	319,439.28	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,439.28	0.00	0.00	319,439.28	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,439.28	0.00	0.00	319,439.28	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,439.28	0.00	0.00	319,439.28	1,520,530.97	1,520,530.97	0.00		
04-01-20407-1134-021200	20407 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 (CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA)	0.00	1,277,757.12	1,277,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,439.28	0.00	0.00	319,439.28	1,277,757.12	1,277,757.12	0.00	---	46.61
04-01-20407-1322-021200	20407 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 (CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA)	0.00	212,959.52	212,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,959.52	212,959.52	0.00	---	0.00
04-01-20407-3981-021200	20407 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 (CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA)	0.00	29,814.33	29,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,814.33	29,814.33	0.00	---	14.29
<b>T otal General</b>		<b>2,900,082.54</b>	<b>56,445,789.49</b>	<b>56,445,789.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,924,235.94</b>	<b>0.00</b>	<b>26,838,324.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,085,911.18</b>	<b>133,370,025.43</b>	<b>133,370,025.43</b>	<b>0.00</b>		

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
SIMON ENCINO PEREZ

\_\_\_\_\_  
CARME GOMEZ RAMIEREZ

\_\_\_\_\_  
MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE